

Checklista vid nyplantering av träd

Utgår från Parkdriftens Arbetsbeskrivning för upphandlande driftområden samt senaste versionen av LRFs kvalitetsregler för plantskoleväxter
Avvikelser rapporteras till ansvarig för beställning av träd och buskar

Planteringsdatum	
BAS-U vid plantering	

Planteringsplatsen	Utfört	Datum/Signatur
Inga rester finns kvar från stubbfräsning		
Trädgropens dimension stämmer med ritning/handling		
Växtjorden är fri från flerårigt roto-gräs		
Växtbädden är luftig och inte packad		
Planteringsgropen är dränerad		
Jorden är gödslad		

Aktuella väderförhållanden	Väderförhållanden	Datum/Signatur
Väderförhållanden vid plantering (temperatur, vind, nederbörd etc)		

Planteringsbevattning	Utfört	Datum/Signatur
Vattning av rotklump/kruka innan plantering		
Bevattning vid planteringstillfället		
Bevattning två dagar efter planteringstillfället		

Uppbyggnadsbeskrivning	Utfört	Datum/Signatur
Dubbeltoppar är avlägsnade		
Felriktade grenar är avlägsnade		
Döda/skadade grenar är avlägsnade		
Döda/skadade rötter är avlägsnade		
Rotsnurr har beskurits/åtgärdats		

Uppbindning och trädstöd	Utfört	Datum/Signatur
Trädet står rakt och stadigt		
Stödet står stadigt		
Trädstöd når inte grenverk		
Bindslen är justerade och sitter varken för hårt eller för löst (får inte skava).		